

## Status den 25. januar 2017

Projektet kører fortsat planmæssigt.

Tidsplanen for den næstkommende periode er således:

- **Hostrupvej:** Spærres fra mandag den 6. februar 2017 kl. 09.00.  
Se omkørselsplaner på [http://lemby.dk/?page\\_id=3894](http://lemby.dk/?page_id=3894)
- **Vesterbrogade:** Asfalt i uge 7.
- **Syrenvej:** Kloak og vand forventes afsluttet i uge 7.  
Med lidt held og godt vejr, kan Syrenvej asfalteres sammen med Vesterbrogade i uge 7.  
Hvis vi ikke når det, udsendes en ny orientering.

### Rottebekæmpelse:

Særligt på Syrenvej har det været svært at få plads til en rottespærre i skelbrønden til spildevand.

Årsagen til, at den ikke kan monteres alle steder, hænger sammen med dybden på den eksisterende kloak og den nye.

Se en principskitse, der gerne skulle forklare, hvordan det hænger sammen, på [http://lemby.dk/?page\\_id=3894](http://lemby.dk/?page_id=3894)

Der findes rottespærre, som kan monteres direkte i stikledninger, og som ikke kræver en højdeforskel på min. 40 cm.

Årsagen til at Skive Vand ikke anvender disse rottespærre, skyldes erfaringer med en række driftsproblemer.

Spørgsmål til det fremsendte kan ske til undertegnet på [daan@skivevand.dk](mailto:daan@skivevand.dk) eller tlf.: 82 13 20 25.

Daniel Andersen      Tlf: 82 13 20 25

Ingeniør                      daan@skivevand.dk      [www.skivevand.dk](http://www.skivevand.dk)