



Status den 8. september 2016

Arbejdet forløber planmæssigt.

1. Vi har på nuværende tidspunkt udført omkring 195 meter hovedkloak, og 5 sæt skelbrønde.
2. Vi forventer at være ud for Østerbrogade 7 ca. midt i uge 38.
3. Mandag den 19. september asfalteres Østerbrogade fra Brønddal til og med krydset ved Syrenvej.
4. Mandag den 26. september fræses den sidste del af Østerbrogade og et stykke af Vesterbrogade (mere herom ved næste opdatering).

Gamle kloaksystemer.

I øjeblikket møder vi to gamle kloaksystemer på Østerbrogade.

Der er et fra omkring 1970-1980, som er det, vi erstatter med det nye, men der er også et ældre system, som vi ikke har nogle informationer om.

Dette system er ikke i brug, men er aldrig blevet sløjfet. Det betyder, at der ligger en masse tomme rør, som har givet rigtige gode betingelser for rotter.

I forbindelse med dette projekt, forsøger vi at finde alle disse gamle rør, og få dem fyldt med beton.

Vi forventer, at dette vil hjælpe på nogle af de mange rotteproblemer, der har været i byen.

Som altid kan spørgsmål rettes til undertegnet.